

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

ve věci:	Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev
svolaného:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
konaného dne:	13. 6. 2023, Magistrát města Jihlavy, Odbor rozvoje města (ORM)
za účasti:	dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto záznamu
záznam vypracovali:	Daniel Kreutz, Ing. Marek Coufal, Ph.D.

Jednání bylo svoláno projektantem za účelem seznámení zúčastněných stran s rozpracovaností projektu a upřesnění si některých záležitostí přípravy projektové dokumentace SV větve. Po představení projektové dokumentace byly na jednání probírány následující body:

- Projektant ve věci „posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev“ koordinuje projekci s projekcí výstavby parkovacího domu, jejímž zhotovitelem byl zaslán nový záměr výstavby parkovacího domu s nově přidaným záměrem výstavby kruhového objezdu v místě projektované nové armaturní šachty před napojením na stávající vodovodní řad TLT DN 200 – směr průmyslová zóna. Po projednání s investorem bylo rozhodnuto, že armaturní šachta včetně uzlu, který rozděluje první a druhou etapu severovýchodní větve a který se nachází před šachtou samotnou, bude posunuta z původního umístění v PD o cca 13 metrů mimo kruhový objezd.
- Na žádost provozovatele bude před výše zmiňovanou šachtou, na rozdělení mezi I. a II. etapou v předstihu (v I. etapě) umístěna uzavírací armatura, za účelem následného napojení II. Etapy bez nutnosti provedení odstávky a vypuštění potrubí. Projektant upozorňuje, že není jasný časový předpoklad výstavby II. etapy SV větve. V návaznosti na tuto skutečnost se vyskytuje možnost zatuhnutí uzavírací armatury z důvodu nepoužívání, a nutnost její následné výměny při výstavbě II. etapy.
- Do výše zmiňované armaturní šachty bylo dohodnuto osazení automatického vzdušníku a indukčního průtokoměru s oboustranným měřením. Přenos ze šachty se předpokládá GSM s bateriovým napájením. Provozovatel požaduje také snímání dalších veličin (tlak, teplota..), detailní řešení však bude předmětem dalšího stupně PD.
- Za výše zmiňovanou šachtou v místě napojení na stávající potrubí TLT DN 200 budou umístěny dvě šoupata. Mezi uzávěry pak bude umístěn hydrant umožňující odkalení řadu / proplach z více směrů.
- Příjezd k montážním jamám pro provedení protlaku v místě křížení železniční vlečky je ze strany investora po cyklostezce nepřipustný, projektant prověří další možnosti příjezdu.
- V blízkosti železniční vlečky se nachází nejnižší výškové uložení potrubí SV větve I. etapy. Proběhla diskuze ohledně způsobu odkalení které je naprojektováno pomocí vodorovně uloženého odkalovacího A kusu, na který je napojen hydrant DN 80. Způsob provedení odkalení zůstane dle původního návrhu. Odkalení za pomoci většího profilu potrubí není proveditelné.

V dané oblasti není způsob jak zajistit potřebné odtokové poměry při odkalování větším profilem potrubí. Bylo dohodnuto, že projektant zašle provozovateli podélný profil přivaděče.

- V rámci požadavků Správy městských lesů Jihlava byla s jejími zástupci projednána a optimalizována trasa SV větvě na lesních pozemcích k.ú. Bedřichov u Jihlavy p.č. 337/1 a 337/2, při které došlo k posunu trasy potrubí mezi vodovodní řad PVC D 225 a plynovodní potrubí ocel DN 100, v délce cca 12,0 m.
- Projektant seznámil přítomné s projednáním s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými organizacemi. K dnešnímu dni byla zajištěna většina důležitých stanovisek, včetně stanovisek ŘSD k podchodu pod dálničním přivaděčem, stanovisek Drážního úřadu a Správy železnic k podchodu pod železnicí.
- Dále byl investor obeznámen s rozpracovaností majetkoprávního projednání. K současnému datu máme zajištěn pouze jeden souhlas dle §184a stavebního zákona. Problematické parcely jsou samostatně řešeny s pracovníky Města Jihlava.
- Bylo dohodnuto, že s ohledem na běžící projednání bude k termínu odevzdání DUR (1. 7. 2023) akce odevzdána v 1 paré. Ostatní paré budou odevzdány k termínu odevzdání inženýrské činnosti (29. 9. 2023) s již zapracovanými podmínkami vyplývající z projednání akce.

Po rozpracování akce bude svoláno dalším jednání, na kterém bude prezentována rozpracovanost akce a řešeny případné problémy.

Dne 19. 6. 2023

Zaznamenali: Daniel Kreutz

Ing. Marek Coufal, Ph.D.

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

PREZENČNÍ LISTINA

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

Účel jednání: Výrobní výbor

Datum: 13. 6. 2023

Místo konání: Magistrát města Jihlavy – ~~zasedací místnost rady města~~ ^{Dobor rozvoje města (ORM)}

organizace	jméno	telefon email	podpis
MMN - MO	VINDŽNÝH ČETZOVÁ	365 592 644 jindr.vin.etrizova@jhlava-city.cz	
MMN - MO	KVETA VRSKAHOVA	365 592 642 kveta.vrskaova@jhlava-city.cz	
MMN - OTS	MICHAL HORNÁL	720 339 339 MICHAL.HORNAL@JIHLAVA-CITY.CZ	
SMY - Div VI	Michal Mundich	704 691 501 michal.mundich@smj.cz	
— 4 —	LIBOR GOTH	608 666 420 GOTH@SMJ.CZ	
VRV, a.s.	DALIBOR MARTÍŠEK	733 156 697 martisek@vrv.cz	
VRV, a.s.	MICHAELA VITENKOVA	605 408 625 vitacilikova@vrv.cz	
VRV a.s.	BLANKA ANDERLOVA	602 231 312 anderlova@vrv.cz	
MMN - ORM	EDMUND TESAR	736 522 707 edmund.tesar@jhlava-city.cz	
MMN - ORM	PAVEL SVOBODA	603 166 587 pavel.svoboda@jhlava-city.cz	

