


HIP <i>[Signature]</i> Dr. Ing. arch. J. Huňáček	Zod. projektant <i>[Signature]</i> Ing. J. Beneš	Vypracoval <i>[Signature]</i> E. Šestáková	 HUSOVA 46 586 01 JIHLAVA TEL. 56 730 83 25-7	
Stavebník	ZOO Jihlava, Březinovy sady 5642/ 10, Jihlava 586 01			
<b>ZOO Jihlava</b> - výběh pro pouštní kočky a karakaly			Číslo zakázky	DZ 394/ 19a
			Datum	2/ 2025
			Formát	
			Účel	DPS
			Měřítko	
FOTODOKUMENTACE			Číslo výkresu D.1.1.10.	Číslo kopie

spodní část světlíku ve stávající ubikaci koček

1



laminátový světlík

2



v bocích bude vyříznut otvor pro napojení  
koridoru, v místě napojení na světlík šoupě není



pohled na vrchní část výběhu od terasy pavilonu žiraf

3



dřevěné oplocení odstranit a nahradit ho novým(kromě oplocení na zídce) s tím, že bude prodlouženo až k betonovému žlabu

světlík a terasa pavilonu žiraf navazující na výběh

4





pohled na vrchní část výběhu od terasy pavilonu žiraf

toto oplocení podél provozní komunikace v okolí obvodového pláště výběhu odstranit

5



toto oplocení odstranit a nahradit ho oplocením ze štípaného akátu - viz foto č.3

pohled na terén budoucího výběhu z provozní komunikace

6



tento strom bude ponechán, koruna bude mírně upravena, v síti, která tvoří plášť výběhu bude vytvořen otvor pro průchod kmene.

tento strom by mohl být rovněž ponechán - koruna tohoto stromu bude upravena tak, aby se vešel pod síť - o ponechání stromu nebo o případném pokácení bude definitivně rozhodnuto v průběhu stavebních prací - strom je rovněž blízko základového pasu.

- V rozpočtu je navrženo odstranění ostatní nízké zeleně z pozemku výběhu - v průběhu výstavby bude konzultováno s vedením ZOO.



pohled na terén budoucího výběhu z provozní komunikace

7



pohled na terén budoucího výběhu z provozní komunikace

v těchto místech bude oplocení s brankou mezi výběhy opic a karakalů, nízké keře v místě kde bude přiléhat oplocení k výběhu opic je nutno odstranit

8



část této cesty přeložit - viz půdorys





svítidlo může být ponecháno





stávající oplocení z akátových větví odstranit, včetně oplocení na kamenné zídce - viz foto č.12 a provést oplocení nové /stejně provedení i materiál/ v rozsahu dle půdorysu a tabulky č. t3



oplocení ze zídky odstranit bez náhrady, část zídky bude nutno rozebrat vzhledem k tomu že je v jejím místě navržena betonová patka, po provedení konstrukce výběhu bude zídka dozděna v rozsahu dle zakresleném pohledu ve výkresu č. D.1.1.1. Půdorysný rozměr zídky bude odpovídat stávajícímu